

翠麗花園 資訊站:水安全計劃住宅公共部份食水系統改善工程 (更新: 5月26日)

承辦商:「昇基工程」工程排期因受部份配件供應商遲交貨影響,工程調動故停食水時間表亦有如下「更改」,請注意更正:

第一期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	28/4/2025、8/5/2025及19/5/2025	3
2	全座每層每戶	29/4/2025、9/5/2025及20/5/2025	3
3	全座每層每戶	30/4/2025、12/5/2025及21/5/2025	3
4	全座每層每戶	2/5/2025、13/5/2025及22/5/2025	3
5	全座每層每戶	6/5/2025、14/5/2025及23/5/2025	3
6	全座每層每戶	7/5/2025、15/5/2025及26/5/2025	3

第二期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	全座每層每戶	29/5/2025	1
2	全座每層每戶	30/5/2025	1
3	全座每層每戶	2/6/2025	1
4	全座每層每戶	3/6/2025	1
5	全座每層每戶	4/6/2025	1
6	全座每層每戶	5/6/2025	1
1	7樓-27樓	9/6/2025	1
2	7樓-27樓	10/6/2025	1
3	7樓-28樓	11/6/2025	1
4	7樓-27樓	12/6/2025	1
5	7樓-28樓	13/6/2025	1
6	7樓-28樓	16/6/2025	1

第三期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	7樓-27樓	19/6/2025、20/6/2025、10/7/2025、21/7/2025	4
2	7樓-27樓	23/6/2025、24/6/2025、11/7/2025、22/7/2025	4
3	7樓-28樓	25/6/2025、26/6/2025、14/7/2025、23/7/2025	4
4	7樓-27樓	27/6/2025、30/6/2025、15/7/2025、24/7/2025	4
5	7樓-28樓	2/7/2025、3/7/2025、16/7/2025、25/7/2025	4
6	7樓-28樓	4/7/2025、7/7/2025、17/7/2025、28/7/2025	4

第四期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	24樓-27樓	30/7/2025及8/8/2025	2
2	24樓-27樓	31/7/2025及11/8/2025	2
3	25樓-28樓	1/8/2025及12/8/2025	2
4	24樓-27樓	4/8/2025及13/8/2025	2
5	25樓-28樓	5/8/2025及14/8/2025	2
6	25樓-28樓	6/8/2025及15/8/2025	2

第五期

座數	停食水樓層	停食水日期	日數
1	地下-6樓	18/8/2025及19/8/2025	2
2	地下-6樓	21/8/2025及22/8/2025	2
3	地下-6樓	25/8/2025及26/8/2025	2
4	1樓-6樓	28/8/2025及29/8/2025	2
5	地下-6樓	1/9/2025及2/9/2025	2
6	地下-6樓	4/9/2025及5/9/2025	2

如有更改/更新會即時通知。

上水翠麗花園業主立案法團主席 鍾鎮輝先生

